

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта в
2025 году

1.	Наименование инициативного проекта: “Благоустройство спортивной площадки”		
2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 16.07.2025 по 31.08.2025		
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта: На спортивной площадке МБДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» выполнено покрытие спортивной площадки, резиновая крошка, покрытие двух цветов, беговая дорожка по кругу.		
4.	Ответственный за реализацию инициативного проекта МБДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»		
5.	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта:		
	Предусмотренный объем финансирования, руб.		
	Всего	Местный бюджет	Инициативные платежи
	500 000,0	450 000,0	50 000,0
	Фактические расходы (освоено), руб.		
	Всего	Местный бюджет	Инициативные платежи
	500 000,0	450 000,0	50 000,0
	Остаток, руб.	0,0	



